

Documentación as-built y entrega de CCTV

Relación de cámaras, cableado, pruebas y pack de entrega — prueba de qué se instaló y dónde.

Cómo usarla: una fila por cámara/equipo con nº de serie y ubicación exacta; marca las rutas de cableado en tu plano; completa las comprobaciones; entrega al cliente el pack listado abajo.

SISTEMA / MODELO NVR

RETENCIÓN DE GRABACIÓN (DÍAS)

ACCESO REMOTO CONFIGURADO PARA

Relación de cámaras y equipos

ID	Tipo / modelo	Nº de serie	Ubicación	Altura	Cobertura / vista
CAM-01	domo 4 MP IR		puerta ppal., poste P1	3,5 m	eje puerta + acceso parking

Comprobaciones de puesta en marcha

Comprobación	Resultado / nota
☐ Todos los canales graban (retención 24 h verificada)	
☐ Calidad de imagen nocturna / IR revisada por cámara	
☐ Acceso remoto operativo para los usuarios del cliente	
☐ Sincronización horaria (NTP) configurada	
☐ Máscaras de privacidad configuradas donde procede	
☐ Cartelería «zona videovigilada» instalada (RGPD)	

Contenido del pack de entrega

Elemento	Entregado
☐ Plano marcado con posiciones de cámaras y rutas de cable	
☐ Fotos por punto de instalación (antes / después)	
☐ Credenciales e info de recuperación (sobre cerrado)	
☐ Guía rápida de usuario	
☐ Este parte firmado	

Técnico — nombre y firma

Conformidad del cliente — nombre, firma, fecha

¿Cansado de rellenar esto a mano?

Deja pins de foto y voz sobre tu plano a pie de obra — PinMy guarda cada incidencia en su sitio, asignada y trazable. Empieza gratis → escanea o visita pinmy.co